

Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Odsherred Varme A/S ønsker at opstille en midlertidig fliskedel på varmeværket i Vig. Varmeværket er i 1998 godkendt som kraftvarmeværk drevet af gas. Der er sidenhen blevet etableret energioptagere i forbindelse med varmeværket, som nu leverer 90% af varmen til kunderne. Gasmotoren tændes kun i spidsbelastningen, og udgør de resterende 10% af varmeproduktionen. Odsherred Varme A/S ønsker at erstatte den gasproducerede varme med varme fra en fliskedel. Fliskedel er indbygget i en container, som placeres på grunden, som vist nedenfor. Der vil blive etableret en sandpude eller et fundament, hvis det er nødvendigt, til containeren. Fliskedlen etableres med egen skorsten, men tilkobles derudover det eksisterende varmesystem via akkumulerings tanken.  I forbindelse med fliskedlen bliver der etableret et betonfundament, som overdækkes, hvor der skal oplagres flis til varmeproduktionen. På trods af, at det forventes, at fliskedlen overtager al varmeproduktion fra gasmotoren, skal gasmotoren ikke nedlægges i forbindelse med projektet. Dette skyldes at, gasmotoren er en del af energinet Danmark, og derfor står standby til el-produktion, hvis det bliver nødvendigt. Gaskedlen vil også kunne bruges i forbindelse med fejl og nedbrud på de øvrige varmeproducerende enheder. I forbindelse med gennemførelsen af dette projekt, skal der ikke ske bygningsmæssige ændringer på det eksisterende varmeværk i Vig. Arbejdet forventes påbegyndt efteråret 2022 og afsluttet primo 2023.

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Odsherred Varme A/S Hovedgaden 39 4571 Grevinge Tlf.: 70 12 00 49 info@odsherredforsyning.dk
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Projektchef Torben Kofoed Hovedgaden 39 4571 Grevinge Tlf.: 21 51 51 06 E-mail: tko@odsherredforsyning.dk
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Uglekildevej 2 4560 Vig Matr. Nr. 14ek, Vig By, By
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Odsherred Kommune.
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	 Koordinat for markør Målforhold 1:10000 Blå markering viser projektmatriklen. De to prikker, grøn og blå, viser ca. placering for hhv. flislager og fliskedel.

Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg).	 Koordinat for markør Målforhold 1:5000 De to prikker, grøn og blå, viser ca. placering for hhv. flislager og fliskedel	
Forholdet til VVM reglerne	Ja Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).	X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X	Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: Pkt. 3a: Industrianlæg til fremstilling af elektricitet, damp og varmt vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).
Projektets karakteristika	Tekst	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav		
2. Arealanvendelse efter projektets realisering.		
Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ²	Der tilføjes 1 containere til arealet på ca. 56 m ² og samt en plansilo på 62 m ² , der ændres ikke på eksisterende bygninger	
Det fremtidige samlede befæstede areal i m ²	Der tilføjes en flisebelægning under containeren med kedlen på ca. 60 m ² .	
Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²		
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i	Der er ikke behov for grundvandssænkning.	

forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m	-
Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ²	-
Projektets bebyggede areal i m ²	-
Projektets nye befæstede areal i m ²	-
Projektets samlede bygningsmasse i m ³	-
Projektets maksimale bygningshøjde i m	8 m skorsten
Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Der skal ikke ske nedrivning i forbindelse med projektet.
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden	
Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:	Der skal ikke benyttes råstoffer i anlægsperioden udover grus til flisefundamentet, samt beton det plansiloen på 65 m ² .
Vandmængde i anlægsperioden	Der skal ikke bruges ekstra vand under anlægsperioden.
Affaldstype og mængder i anlægsperioden	Der forventes ingen affald. Eventuelt byggeaffald vil blive afskaffet efter gældende regler.
Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden	Der sker ikke ændringer i spildevandet i forbindelse med anlægsarbejdet
Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden	Der forventes ingen direkte udledning.
Håndtering af regnvand i anlægsperioden	Regnvand håndteres som sædvanligt. Dette sker ved nedsivning.
Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Påbegyndes hurtigst muligt og forventes afsluttet oktober 2022
Projektets karakteristika	Tekst

5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen			Våd skovflis Varme og el Der forventes ikke ændret vandforbrug
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:			Intet farligt affald Der forventes ud over aske intet affald. Asken opsamles i en lukket container og deponeret efter gældende regler hos Novoren. Eventuelt affald i forbindelse med vedligeholdelse vil blive afskaffet efter gældende regler. Der ændres ikke i spildevandet fra anlægget. Der vil ikke ske direkte udledning. Der ændres ikke på håndteringen af regnvand.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	Projektet omfatter ikke selvstændig vandforsyning.
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10 Opsætningen af fliskedlen er ikke omfattet af standardvilkår, da den samlede effekt er <1 MW.
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes. Ikke relevant for nærværende projekt.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12. Projektet er ikke omfattet af BREF-dokumenter.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes. Ikke relevant for nærværende projekt.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14. Anlægget er ikke omfattet af BAT-konklusioner.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst

13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes. Ikke relevant for nærværende projekt.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	X		Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17. Vejledning fra Miljøstyrelsens nr. 5/1984, "Ekstern støj fra virksomheder". Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 6/1984, 1996, "Måling af ekstern støj fra virksomheder". Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 5/1993, "Beregning af ekstern støj fra virksomheder". Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 3/1996, "Supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder". Tillæg til vejledning nr. 5/1984: Ekstern støj fra virksomheder, juli 2007.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen Anlægsarbejder vil følge Odsherred Kommunes retningslinjer på dette område.
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	X		Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20. Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 785 af 21. august 2000 om kontrolmåling, justering og rensning af oliefyringsanlæg. Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 2/2001, "Luftvejledningen – Begrænsning af luftforurening fra virksomheder". Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 20/2016, "Vejledning om B-værdier".
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen. Bygge og anlægsarbejder vil følge Odsherred Kommunes retningslinjer på dette område.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen. Ved OML-beregning er det vurderet, at grænseværdierne kan overholdes ved en skorsten på 6,3 meter.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden?		X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. Projektet vil ikke give anledning til støvgener udover almindeligt anlægsarbejde.
I driftsfasen?		X	I driftsfasen, vil der ikke være aktiviteter forbundet med udvidelsen af varmeværket, som kan give anledning til støvgener. Flis vil blive aflæsset direkte i plansiloen, som forbindes direkte med kedlen via et lukket transportsystem.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener			Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.

I anlægsperioden? I driftsfasen?		X X	Der vil ikke være lugtgener ifm. anlægs- og driftsfasen af anlægget.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		X X	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget. Anlægsarbejdet vil foregå i dagtimerne. Der vil ikke blive opsat lys i forbindelse udvidelsen af varmeværket.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X	Der skal ikke tilføres produkter eller stoffer, som er omfattet af risikobekendtgørelsen.
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Hvis »nej«, angiv hvorfor:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	Hvis »ja« angiv hvilke: Nærmeste byggelinje er ca. 40 m sydøst for projektet. Der er tale om en byggelinje i forbindelse med et fredet jord-/stendige.
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	Projektet foregår kun på matriklen
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	Der er ikke udlagt råstofområder eller råstofinteresseområder indenfor projektområdet.
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	Projektet medfører ikke rydning af skov.
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	Der er ingen rejste fredninger i nærheden af projektområdet.
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Sø: ca. 130 m mod vest, ca. 520 m mod øst, ca. 420 m mod nordøst. Mose: ca. 240 m mod vest, ca. 410 m mod nordøst. Eng: ca. 340 m mod vest

32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X	Ifølge naturdata
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Ca. 400 m syd for projektet ligger Vig Kirke.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Ca. 4,3 km mod vest til fuglebeskyttelse (Sejersø Bugt og Nekselø) Ca. 8,8 km mod nordøst til fuglebeskyttelse (Hov Vig) Ca. 4,3 km mod vest til habitatområde (Sejersø Bugt og Saltbæk Vig) Ca. 3,8 km mod øst til habitatområde (Annebjerg Skov og Ulkerup Skov) Ca. 4,3 km til Ramsarområde (Sejersø Bugt, Nekselø Bugt og Saltbæk Vig) Ca. 8,8 km mod nordøst til natur- og vildtreservat (Hov Vig)
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?	X		Hele området omkring Vig er angivet som område med særlig drikkevandsinteresse.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		X	Hele området omkring Vig er udpeget som et område med risiko for oversvømmelse jf. Odsherred Kommunes plan 2021-2033.
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X	Området er ikke udpeget som risikoområde for oversvømmelse jf. oversvømmelsesloven. https://miljoegis.mim.dk/spatialmap?&profile=oversvoem2
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X	Der er ikke andre eller lignende aktiviteter i området. Der er ikke kendskab til planlagte større ledningsarbejder på hele ledningstracéet samtidig med dette anlægsarbejde.
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	Påvirkningen af projektet er helt lokal.
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå,			Der er ved OML-beregning foretaget de nødvendige beregninger for at sikre, at udledningen fra skorstenen overholder kravværdierne.

forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?	
--	--

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: _____ Bygherre/anmelder: _____

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.